گزارش مهر ۱۴۰۴

تاریخ گزارش: ۲۸ مهر ۱۴۰۴

پیشرفت کل پروژه

٪۲۳.۵

برنامه‌ای: ٪۲۵.۲

پیشرفت بلوک‌ها

بلوک ۱	٪۲۶.۵	
بلوک ۲	٪۲۵.۱	
بلوک ۳	٪۲۳.۷	
بلوک ۴	٪۱۸.۴	

شرح

اسکلت بلوک ۱ از طبقه‌ی همکف بالا آمد و فونداسیون بلوک ۳ کامل شد.

بلوک ۱ — ٪۲۶.۵

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۲۰٪**	۱۹.۳٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۰٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	

بلوک ۲ — ٪۲۵.۱

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۱۵٪**	۱۳.۹٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۰٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۳ — ۲۳.۷٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۱۰٪	۸.۴٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۴ — ۱۸.۴٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۶۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۴٪	۲.۹٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

تهیه‌شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۰۹ · وضعیت گزارش: منتشرشده