گزارش دی ۱۴۰۴

تاریخ گزارش: ۲۸ دی ۱۴۰۴

پیشرفت کل پروژه

٪۲۶.۷

برنامه‌ای: ٪۲۹.۸

پیشرفت بلوک‌ها

بلوک ۱	٪۳۰.۷	
بلوک ۲	٪۲۹.۳	
بلوک ۳	٪۲۷.۹	
بلوک ۴	٪۱۸.۴	

شرح

اجرای سقف طبقات میانی بلوک‌های ۱ و ۲ ادامه دارد.

بلوک ۱ — ٪۳۰.۷

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
فونداسیون	۱۲۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**٪۳۵**	٪۳۵.۸	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**٪۰**	٪۰	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
نما	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
درب و پنجره	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
آسانسور	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
محوطه‌سازی	۲۰۰	**٪۰**	٪۰	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	**٪۰**	٪۰	

بلوک ۲ — ٪۲۹.۳

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
فونداسیون	۱۲۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**٪۳۰**	٪۳۰.۳	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**٪۰**	٪۰	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
نما	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
درب و پنجره	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۳ — ۲۷.۹٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۲۵٪	۲۴.۸٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۴ — ۱۸.۴٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۶۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۴٪	۱۹.۳٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

تهیه‌شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۰۹ · وضعیت گزارش: منتشرشده