طرح کوثر شیراز

گزارش تیر ۱۴۰۵

تاریخ گزارش: ۲۸ تیر ۱۴۰۵

پیشرفت کل پروژه

٪۳۱.۵

برنامه‌ای: ٪۳۹.۱

پیشرفت بلوک‌ها

بلوک ۱	٪۳۹.۱	
بلوک ۲	٪۳۷.۷	
بلوک ۳	٪۲۹.۹	
بلوک ۴	٪۱۸.۴	

شرح

سقف طبقات بالای بلوک ۱ در حال اجراست و فونداسیون بلوک ۴ شروع شد.

بلوک ۱ — ٪۳۹.۱

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
فونداسیون	۱۲۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**٪۶۵**	٪۶۹	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**٪۰**	٪۰	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
نما	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
درب و پنجره	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
آسانسور	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	
محوطه‌سازی	۲۰۰	**٪۰**	٪۰	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	**٪۰**	٪۰	

بلوک ۲ — ٪۳۷.۷

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
فونداسیون	۱۲۰۰	**٪۹۵**	٪۱۰۰	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**٪۶۰**	٪۶۳.۵	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**٪۰**	٪۰	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**٪۰**	٪۰	
نما	۶۰۰	**٪۰**	٪۰	
درب و پنجره	۳۰۰	**٪۰**	٪۰	

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۳ — ۲۹.۹٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۳۲٪	۵۸٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۴ — ۱۸.۴٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۶۵٪	۱۰۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۴٪	۵۲.۶٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

تهیه‌شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۱۰ · وضعیت گزارش: منتشرشده