گزارش اردیبهشت ۱۴۰۴

تاریخ گزارش: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیشرفت کل پروژه

٪۶.۳

برنامه‌ای: ۶.۶٪

پیشرفت بلوک‌ها

بلوک ۱	۱۱.۹٪	
بلوک ۲	۷.۱٪	
بلوک ۳	۴.۳٪	
بلوک ۴	۱.۵٪	

شرح

تجهیز کارگاه کامل شد و گودبرداری و پایدارسازی ادامه دارد.

بلوک ۱ — ۱۱.۹٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۲۰٪**	۲۲٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۰٪**	۰٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۰٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	**۰٪**	۰٪	

بلوک ۲ — ۷.۱٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	**۹۵٪**	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	**۶۰٪**	۶۲٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	**۰٪**	۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	**۰٪**	۰٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	**۰٪**	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	**۰٪**	۰٪	
نما	۶۰۰	**۰٪**	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	**۰٪**	۰٪	

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۳ — ۴.۳٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۹۵٪	۱۰۰٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۲۰٪	۱۹.۷٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۰٪	۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۰٪	۰٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

بلوک ۴ — ۱.۵٪

فعالیت	وزن	پیشرفت	برنامه‌ای	یادداشت
تجهیز کارگاه	۳۰۰	۵۰٪	۵۱.۹٪	
گودبرداری و پایدارسازی	۷۰۰	۰٪	۰٪	
فونداسیون	۱۲۰۰	۰٪	۰٪	
اسکلت و سقف	۲۸۰۰	۰٪	۰٪	
دیوارچینی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات مکانیکی	۶۰۰	۰٪	۰٪	
تأسیسات برقی	۵۰۰	۰٪	۰٪	
نازک‌کاری داخلی	۱۰۰۰	۰٪	۰٪	
نما	۶۰۰	۰٪	۰٪	
درب و پنجره	۳۰۰	۰٪	۰٪	
آسانسور	۳۰۰	۰٪	۰٪	
انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)	۳۰۰	۰٪	۰٪	
محوطه‌سازی	۲۰۰	۰٪	۰٪	
پایان‌کار و تحویل	۲۰۰	۰٪	۰٪	

تهیه‌شده در ۱۷ آبان ۱۴۰۵ · ۱۵:۱۰ · وضعیت گزارش: منتشرشده